City of Anthony Municipal Airport - Turf Runway 10-28 Rehabilitation
Dondlinger & Sons Construction Co., Inc.
Pre-Construction Anticipated Schedule

Update 9.11.2023

Begin Date	End Date	Anthony Turf Runway 10-28 Rehabilitation	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	11/1	11/2	11/3
9/21/2023	11/23/2023	Contract Time (45 Working Days)																																												
9/21/2023	9/29/2023	Phase 1 - (Runway 10-28 & 18-36 Closure)																																												
9/30/2023	11/3/2023	Phase 2 - (Runway 10-28 Closure ONLY)																																												
9/21/2023	9/21/2023	Mobilize & Close Runway 18-36 & 10-28																																												
9/22/2023	9/25/2023	Phase 1 Grading Work																																												
9/26/2023	9/27/2023	Phase 1 Soil Aggregate Base																																												
9/28/2023	9/29/2023	Phase 1 Topsoil & Seeding																																												
9/29/2023	9/29/2023	Phase 1 - Re-Open Runway 18-36 (EOD)																																												
10/2/2023	10/12/2023	Phase 2 - Grading																																												
10/13/2023	10/20/2023	Phase 2 Soil Aggregate Base																																												
10/23/2023	10/27/2023	Phase 2 Topsoil & Seeding																																												
10/30/2023	11/3/2023	Cleanup & Punchlist																																												
11/3/2023	11/3/2023	Re-Open Runway 10-28 (EOD)																																												